



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

Macaé, 23 de setembro de 2025.

Obra: Em referência aos Ofícios Digitais
9846/2025 – Secretaria Municipal de Governo
347/2025 – Câmara Municipal de Macaé – Vereador Dênis Madureira
3145/2025- Secretaria Executiva de Serviços Públicos

Rua Vitória- Loteamento Novo Horizonte

Foi observado no projeto de drenagem e pavimentação da obra que está sendo realizada nos Loteamentos Campo d'Oeste e Novo Horizonte através do contrato 003/2025 , que a Rua Vitória, situada no Loteamento Novo Horizonte faz parte do escopo da obra(drenagem de águas pluviais e pavimentação com intertravado);

A Ordem de Inicio foi emitida em 17/02/2025 e com previsão de término em 11/08/2026;

Esclarecemos que o contrato 003/2025 tem a previsão de execução total de 18 meses(540 dias);

Iniciamos a execução da obra pelo Loteamento Campo d'Oeste e estamos no nono mês de execução e com previsão para o término do serviços no Loteamento Campo d'Oeste para novembro de 2025.

No Loteamento Novo Horizonte, a princípio, o inicio das obras de drenagem e pavimentação está previsto para dezembro de 2025, podendo ser antecipado o seu início.


Sendo iniciada a obra em dezembro teremos a previsão para a execução na Rua Vitória aproximadamente em janeiro ou fevereiro de 2026.

Estarei à disposição para maiores esclarecimentos.

Sergio Márcio Mendonça dos Santos - Engenheiro Civil

Crea –RJ 1983101781

P>M>M 10031


Sergio M. M. Santos
Eng. Civil
CREA-RJ 1983101781
Matr- P.M.M. 10031